

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogólne.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIEŁORODZINNYM W TRZĘSOWIE 49a-49c, DZIAŁKA NR EWID. 66/2;
INWESTOR:	GMINA GRĘBOCICE ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice
ADRES:	TRZĘSÓW 49a, b, c 59-150 Grębocice Powiat polkowicki Gmina Grębocice Działka nr ewid. 66/2 JEDNOSTKA: 021603_2 Grębocice; OBREB: 0015 Trzęsów
PROJEKTANT:	NOVATECH.PL inż. MENDEL PERCZUK 67-210 JACZÓW, ul. Wiosenna 1

**Informacja BIOZ oparta o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)**

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane będą związane z wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwi balkonowych na PVC w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Trzęsów.

Przedmiotem robót elewacyjnych będzie

- wymiana okien drewnianych i istniejących PVC na nowe PCV
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych lub mineralnych,
- malowanie po robotach montażowych stolarki okiennej,
- wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przy realizacji projektowanego remontu przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następujących warunkach organizacyjnych:

- remont będzie realizowany metodami tradycyjnymi,
- obiekt realizowany będzie z materiałów „bezpiecznych”,
- transport materiałów budowlanych odbywać się będzie drogą lokalną,
- składowanie materiałów budowlanych na terenie działki inwestora,
- lokalizacja zaplecza sanitarno-higienicznego na terenie posesji.

2. Przewidywana kolejność realizacji robót.

2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

2.2. Zakończenie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych na PVC.

2.3. Montaż parapetów zewnętrznych.

2.4. Montaż parapetów wewnętrznych.

2.5. Tynkowanie ościeży (obróbki tynkarskie po robotach montażowych),

2.6. Malowanie powierzchni ościeży.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest:

- a) ciecie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów
- b) zwiększenie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta
- c) ciecie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozczepiającego

4.2. Przy pracy ręcznej piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.

4.3. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich np. desek lub bali jest dozwolone do wysokości 3,0 m.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Miejsce prowadzenia robót oznakowane tablicami ostrzegawczymi, znakami pionowymi, całkowicie ogrodzone, właściwie zabezpieczające wstęp osobom nieupoważnionym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia prac, na ogrodzeniu zewnętrznym rejonu robót zawieszane są tablice ostrzegawcze informujące o prowadzonych pracach na obiekcie oraz o zakazie wstępu na teren prowadzonych robót.

Ponadto należy wykonać prace:

- odizolować od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiednich osłon,
 - ogrodzenia terenu prac,
 - umieszczenie tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac.
- a) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
Postępować zgodnie z ogólnymi instrukcjami – w razie konieczności przerwać pracę, podjąć kroki zabezpieczające teren robót;
- b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla wykonywanej pracy;
- c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
Bezpośredni nadzór kierownika budowy i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników na poszczególnych stanowiskach pod względem BHP (prowadzić szkolenie wraz z odnotowaniem w książce szkoleń pracowniczych).

7. Zagrożenie otoczenia

Pracownicy winni być przeszkoleni przed przystąpieniem do robót budowlanych w zakresie obowiązujących wg kompetencji wykonywania robót przepisów BHP.

W czasie robót należy przy ich wykonywaniu przestrzegać wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku).

8. Środki zapobiegawcze.

Szczególną ostrożność należy wykazać przy prowadzeniu prac na wysokości (zgodnie z rozdziałem nr 9 w/w rozporządzenia)

Głogów, luty 2014 r

OPRACOWAŁ: