



Wista, dnia 19 czerwca 2013 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

mł. kpt. mgr inż. **ALEKSANDER SZARZEC** Młodszy Specjalista d/s kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, legitymujący się upoważnieniem nr 72/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, przeprowadził w dniu 19 czerwca 2013 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” w Wiśle, ul. Malinka 79.

Czynności przeprowadzono w obecności: Pana JANUSZA CEBO – Dyrektora Obiektu.

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

Zakres czynności: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zaleceń pokontrolnych. Czynności przeprowadzono w związku z wnioskiem Właściciela o wydanie opinii przed organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (*pismo z dnia 29.05.2013 r.*).

Wykaz badanych obiektów: Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” 43-460 Wista, ul. Malinka 79.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje:

Budynek był przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych ostatnio w dniu 14 września 2011 r., w wyniku których w dniu 26.09.2011 r. na Właściciela nałożono dwie decyzje administracyjne znak PO-0231.131.11 oraz PO-0231.132.2011, nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W dniu 21.09.2010 r. Na wniosek Właściciela decyzje prolongowano. W trakcie bieżących czynności dokonano weryfikacji sposobu realizacji obowiązków, zawartych w decyzjach Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie znak PO-0231.131.11 oraz PO-0231.132.2011 z dnia 26.09.2011 r. stwierdzając, iż dla obiektu nie opracowano „Ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych” w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zatwierdzonej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wprowadzającej dodatkowe zabezpieczenia nie ujęte w decyzji administracyjnej, które rekompensowałyby niespełnienie wymagań w zakresie technicznych warunków ewakuacji w przedmiotowym budynku.

Decyzja PO-0231.131.11 z dnia 26 września 2011 r.

Ad. 1. NIE WYKONANO – zobowiązany poinformował na piśmie o zaplanowaniu inwestycji na I kwartał 2014 r.;

Ad. 2. Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu głównego wyjścia z obiektu. Kontrolowany przedstawił protokół końcowy odbioru robót z dnia 12.09.2012 r., w treści którego stwierdzono wykonanie przedmiotowego urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną i jego poprawne działanie (w załączeniu). **Nie przedstawiono dokumentacji projektowej. Wyłącznik nieznakowany** – poinformowano Kontrolowanego o konieczności umieszczenia znaku zgodnego z Polska Normą;

Ad. 3. W trakcie czynności nie stwierdzono materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych w postaci regałów i innych elementów wystroju wewnątrz, ograniczających szerokość drogi ewakuacyjnej;

Ad. 4. Drogi i wyjścia ewakuacyjne wyposażono w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Przedmiotową instalację wykonano w oparciu o dokument: „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych system oświetlenia awaryjnego, opracowany przez Biuro Usług Projektowych „DO-RYS” Ryszard Somerlik i uzgodniony w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Zbigniewem Cyganik [upr. nr 251/93] w dniu 10.06.2013 r. – bez uwag. Zamontowano oprawy oświetleniowe typu STAR MNELZO firmy COOPER UNIVEL z własnymi źródłami zasilania bateryjnego, wpięte w instalację elektryczną zasilania podstawowego. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu). Kontrolowany przedstawił protokół końcowy odbioru robót z dnia 24.05.2013 r., w treści którego stwierdzono wykonanie przedmiotowego montażu zgodnie z dokumentacją techniczną (w załączeniu). Załączono oświadczenie wykonawcy z dnia 24.05.2013 r. o realizacji instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrolowany przedstawił protokół z pomiaru natężenie oświetlenia na podłodze dróg ewakuacyjnych i czasu świecenia opraw z dnia 15.05.2013 r. – bez uwag (w załączeniu).

Decyzja PO-0231.132.2011 z dnia 26.09.2011 r.

Ad. 1. Klatkę schodową wydzielono poprzez wykorzystanie istniejących ścian z cegły pełnej, gwarantujących klasę EI 60 odporności ogniowej oraz zamknięto drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej. Prace wykonano w oparciu o dokument: „Projekt zabezpieczenia ppoż...”, opracowany przez Biuro Usług Projektowych „DO-RYS” Ryszard Somerlik. Na kondygnacjach parteru i piętra zastosowano drzwi stalowe z przeszkleniem kwadratowym firmy PUERTAS ACORAZADAS, wyposażone w samozamykacze. Dokonano weryfikacji klasy odporności ogniowej na tabliczkach znamionowych drzwi. W części przyziemia zamontowano drzwi stalowe pełne z klatki schodowej i do pomieszczenia kotłowni, wyposażone w samozamykacze. Kontrolowany przedstawił protokół końcowy odbioru robót z dnia 7.06.2013 r., w treści którego stwierdzono wykonanie przedmiotowego montażu zgodnie z dokumentacją techniczną (w załączeniu). Załączono certyfikat zgodności z AT, aprobatę techniczną i deklarację zgodności producenta dla wyrobu (w załączeniu);

Ponadto, parametry techniczne klatki schodowej nie uległy zmianie i wynoszą nadal w zakresie szerokości biegu 0,92 m oraz spocznika 1,15 m, co jest poniżej wymaganej wartości 1,2 m dla biegu oraz 1,5 m dla spocznika. Przedmiotowe szerokości stanowią obniżenie wymaganych wartości o 23 %.

Długości dojść mierzone od wyjść z najdalej położonych pokoi noclegowy do wyjścia na wydzieloną i oddymianą klatkę schodową wynoszą: 15,94 m (pok. nr 13 na piętrze), 11,85 m (pok. nr 8 na piętrze) i 8,27 m (pok. nr 4 na parterze). Przedmiotowe długości na piętrze stanowią przekroczenie wymaganych wartości kolejno o 59,4 % i 18,5 %;

Ad. 2. Klatkę schodową, wyposażono w instalację służącą do grawitacyjnego usuwania dymu. Przedmiotową instalację wykonano w oparciu o dokument: „Projekt techniczny wykonawczy systemu oddymiania grawitacyjnego”, opracowany przez Biuro Usług Projektowych „DO-RYS” Ryszard Somerlik i uzgodniony w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Zbigniewem Cyganik [upr. nr 251/93] w dniu 24.04.2013 r. – bez uwag.

W skład przedmiotowej instalacji wchodzi:

- okno oddymiające ściennie NSHEV o wymiarach 1,2 x 1,28 m, służąca do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, o łącznej czynnej powierzchni oddymiania 0,7 m²,
- siłownik łańcuchowy typ KA 34/1000, przymocowany do okna. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu). Połączenia z CSO dokonano przewodem typ HDGs 3x1,5. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu),
- punktowe optyczne czujki dymu typ OSD 23 firmy LEP, umieszczone na spoczniku każdej kondygnacji, które po wykryciu gazów pożarowych automatycznie uruchomią instalację. Załączono certyfikat zgodności (w załączeniu). Połączenia między detektorami dokonano przewodem telekomunikacyjnym typ YnTKSY ekw 1x2x0,8. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu),
- przyciski oddymiania bez funkcji przewietrzania typ RT45 firmy D+H, służące do ręcznego uruchamiania oddymiania. Załączono certyfikat zgodności z AT, aprobatę techniczną oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu). Połączenia między RPOami dokonano przewodem telekomunikacyjnym typ YnTKSY ekw 3x2x0,8. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu),
- centrala oddymiania typ RZN 4408-K firmy D+H, sterująca pracą całego systemu. Załączono aprobatę techniczną oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu). Zasilanie CSO realizowane jest przewodem typ HDGs 3x1,5. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu),
- bateria akumulatorów zapewniających awaryjne zasilanie przez 72 h,
- 2 siłowniki łańcuchowe typ DDS 54/500, przymocowane do drzwi wyjściowych z obiektu, realizujących dopływ powietrza uzupełniającego. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu).

czeniu). Połączenia z CSO dokonano przewodem typ HDGs 3x1,5. Załączono świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wyrobu (w załączeniu).

Kontrolowany przedstawił protokół końcowy odbioru robót z dnia 10.06.2013 r., w treści którego stwierdzono wykonanie przedmiotowej instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną (w załączeniu);

Ad. 3. Tekstylną wykładzinę dywanową korytarzy i klatki schodowej, stanowiących drogi ewakuacyjne, zabezpieczono preparatem ogniochronnym BURNBLOKCK firmy PPH „OBP” do stopnia niezapalności. Kontrolowany przedstawił protokół z wykonanego zabezpieczenia z dnia 25.03.2013 r., w treści którego stwierdzono wykonanie prac zgodnie z wytycznymi AT. Załączono certyfikat zgodności z AT, aprobatę techniczną oraz klasyfikację ogniową dla wyrobu (w załączeniu).

Ponadto, w trakcie bieżących czynności stwierdzono, iż w zakresie stanu technicznego gaśnic, urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych i użytkowych, kontrolowany przedstawił:

- nalepki kontrolne na korpusie gaśnic z okresowej kontroli przeprowadzonej przez konserwatora sprzętu ppoż. Tadeusz Jurkowski z grudnia 2012 r. – bez uwag,
- protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej, zawierający badania szczelności z dnia 28.11.2012 r. – bez uwag,
- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 20.12.2012 r. – bez uwag,

których kserokopie stanowią załącznik do niniejszego protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Co więcej stwierdzono, iż protokoły z pomiarów elektrycznych oraz badania instalacji odgromowej, wymienione w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13.09.2011 r. są nadal aktualne.

Na tym protokół zakończono Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

(podpis z podaniem imienia, Nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Jan
mł. kpt. inż. Aleksander SZARZEC

(podpis z podaniem imienia, Nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE "GRANIT"**
43-460 WISŁA, ul. Malinka 79
tel./fax: 338542240 ; 783966770
NIP 548 - 21 - 82 - 320