

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - „bioz”

OPIS

1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1.1. Projektowana inwestycja polega Budowie zaplecza transportu odpadów na obiekcie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

1.2. W celu wykonania inwestycji należy:

- wykonać prace ziemne związane z posadowieniem budynku
- zaszalać i wylać fundamenty,
- wykonać ściany zewnętrzne,
- dokonać montażu konstrukcji,
- wykonać podkonstrukcje i pokrycie dachu,
- zamontować okna zewnętrzne i drzwi,
- wykonać posadzki i ściany działowe wewnątrz,
- wykonać roboty instalacyjne wewnętrzne,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne,
- roboty wykończeniowe zewnętrzne.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycji jest wolny od zabudowy.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie występują obiekty, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewiduje się roboty na wysokości powyżej 5,35 m nad poziomem gruntu.

Roboty wymagają zabezpieczenia wynikającego z odnośnych przepisów BHP.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty wymagają standardowego przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na terenie inwestycji nie występuje konieczność wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 3

W trakcie wykonywania robót zapewnić eliminację zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez przygotowanie warunków pracy z uwzględnieniem następujących przepisów:

- prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 10
- prowadzenie robót na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 9

Dla wykonania ww. inwestycji kierownik budowy zobowiązany jest przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych przez podległych mu pracowników.

Zasady sporządzenia planu „bioz” określa Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126 z późn. zmianami),

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia plan „bioz” na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu. Część rysunkowa powinna zawierać:

- czytelną legendę;
- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu;
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.