



SPIS TREŚCI:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3
Uzgodnienia i opinie	9

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ.

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji

W ramach budowy drogi przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót:

- robót pomiarowych,
- robót przygotowawczych i demontażowych,
- prac ziemnych przygotowujących podłoże pod projektowane konstrukcje,
- wykonanie nowej nawierzchni ścieżek rowerowych,
- wykonanie nowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej,
- regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych,
- robót wykończeniowych.

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

- roboty prowadzić zgodnie z projektem technicznym, przestrzegając wytycznych i zaleceń producentów materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i BHP,
- przebudować kolidujące z przedmiotowym zakresem robót ewentualne stwierdzone uzbrojenie,
- wykonać projektowane roboty budowlane,
- wykonać roboty wykończeniowe,
- uporządkować teren budowy,
- wykonać inwentaryzację i dokumentację powykonawczą.

Prace wykonywać pod stałym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pobliżu projektowanej drogi występują:

- drogi o nawierzchni bitumicznej,
- tereny zielone,
- napowietrzna sieć elektroenergetyczna
- podziemna sieć telekomunikacyjna,

- podziemna sieć wodociągowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia są:

- instalacje podziemne i napowietrzne podane w pkt. 3,
- praca przy krawędzi istniejącej drogi.

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Podczas realizacji robót mogą występować zagrożenia związane z:

- robotami przygotowawczymi, ziemnymi, nawierzchniowymi i wykończeniowymi,
- potrąceniami pracowników drogowych przez maszyny pracujące w bezpośrednim procesie technologicznym budowy,
- pracami w pobliżu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci wodociągowej,
- mogącym występować niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym.

6. Sposób instruktażu pracowników

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster Budowy/Inżynier Budowy, stosownie do zakresu ich obowiązków.

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną według obowiązujących tabel i norm. Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracowników powinny być prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkoleń według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996/62/285) są następujące:

- szkolenie wstępne ogólne,

- szkolenie wstępne stanowiskowe,
- szkolenie wstępne podstawowe,
- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów, pozostawionych na czas zmroku i nocy, ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. Nr 177, poz 1729).

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Przewiduje się następujące środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników,
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń,
- sprawdzenie atestów materiałów budowlanych,
- teren budowy powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy,
- strefy szczególnie niebezpieczne powinny dodatkowo być ogrodzone i oznakowane dla uniemożliwienia dostępu osobom postronnym,
- ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
- materiały budowlane należy składać w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego celu przygotowanych,

-
- substancje i materiały niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach producenta,
 - instalacje elektryczne na placu budowy realizuje się w postaci przewodów ruchomych o długości nie przekraczającej 50,0 m do poszczególnych odbiorników,
 - urządzenia i instalacje należy poddawać okresowym przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych przez pracowników dozoru i w instrukcji eksploatacji,
 - zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległościach mniejszych niż określone w odnośnych przepisach zależnie od napięcia dla danych linii,
 - skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - miejsca pracy powinny być należycie oświetlone, w przypadku konieczności stosowania oświetlenia sztucznego jego konstrukcja nie może powodować zagrożenia porażeniem,
 - Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy,
 - wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania,
 - wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP,
 - stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy,
 - zabrania się wykonywania prac bez polecenia bezpośredniego przełożonego oraz poruszania się po terenie nie związanym bezpośrednio z powierzonymi zadaniami,
 - wszyscy pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o dostrzeżonych nieprawidłowościach dotyczących BHP z jednoczesnym ostrzeżeniem o ewentualnych zagrożeniach współuczestników oraz inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia,
 - każdy pracownik musi być poinformowany, że wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące BHP znajdują się w biurze kierownika budowy,
 - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach,
 - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót.
-

8. Przepisy BHP

Ujęte w odpowiednich dokumentach normatywnych obowiązują wykonawców robót oraz pracowników nadzorujących i kierujących robotami bezpośrednio i pośrednio. Pracownicy powinni znać odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robót. Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów powinien potwierdzić swoim podpisem. Należy przeprowadzić dodatkowy instruktaż w sprawie:

- pracy w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sprzętu budowlanego,
- trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- określenia środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,
- określenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów urządzeń na terenie budowy,
- wskazania środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlano – montażowych,
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych,
- środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować:

- zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlano-montażowych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje,
- projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie u zarządcy drogi,

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego,
- zakres robót i kolejność poszczególnych etapów robót,
- informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie.

Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

Projektował:
Marian Pluta
Projektant
w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
budowy dróg, mostów, nawierzchni lotniskowych
Upr. Bud. Nr 16/65
techn. Marian Pluta
Czł. K.P.O.I.I.B/KUP/BD/1974/01
tel. kom. +48 603 893 620

Sprawdził:
mgr inż. Paweł Gontarek
mgr inż. Paweł Gontarek
upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20
w spec. Inżynierskiej drogowej

Projektował:
techn. Marian Świechowicz

Chełm, 4 stycznia 2021 r.

ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM
ODBIORU

IN.II.5152.1.2021

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 56/202
80-411 Gdańsk
REGON: 182424250
KRS: 0000768562
NIP: 525-074-298, biuro@bpb.net.pl

Pan Rafał Grenda-Wołkow
Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55
87-100 Toruń

2021-01-08
26.01.2021
TORUŃ

Odpowiadając na wniosek z 22 grudnia 2020 r., l.dz.: 882/2020, data wpływu 29 grudnia 2020 r., dotyczący wydania opinii niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549”, w zakresie i w sposób, określony w przedłożonych materiałach: „Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi”, „Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu” oraz w projektach zagospodarowania terenu, opracowanych w grudniu 2020 r. przez Biuro Projektów Budowlanych, autorstwa mgr. inż. Sylwii Czechowskiej, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przedmiotowy obszar nie jest objęty żadną z form ochrony zabytków, określonych w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

W obszarze inwestycji nie występują obiekty architektury i budownictwa, parki/ogrody, cmentarze, miejsca pamięci narodowej i zabytki archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, jak również włączone do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków Gminy Rudnik i Gminy Gorzków, w przypadku których realizacja robót stanowić może zagrożenie zniszczeniem bądź naruszeniem w sposób istotny chronionych wartości zabytków.

Przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytki archeologiczne, będące w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, podlegają ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania. Zabytkiem archeologicznym - w rozumieniu art. 3 pkt 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - są pozostałości działalności człowieka, złożone z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów wraz z zabytkami ruchomymi, będącymi tym wytworem.

Ponadto uprzejmie informuję, że w związku z możliwością natrafienia podczas realizacji inwestycji na zabytki archeologiczne, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami osoba, która w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryła przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, ma obowiązek wstrzymania wszelkich robót, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz niezwłocznego powiadomienia o tym

29.01.2021
DT

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta/burmistrza.

Mając na uwadze powyższe opiniuję pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego rozwiązania, dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549”, w zakresie i w sposób, określony w przedłożonych materiałach: „Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi”, „Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu” oraz w projektach zagospodarowania terenu, opracowanych w grudniu 2020 r. przez Biuro Projektów Budowlanych, autorstwa mgr. inż. Sylwii Czechowskiej.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Paszko Wiera
Kierownik Delegatury
w Chełmie

UCHWAŁA NR CV/456/2020
ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 31 grudnia 2020 r.

W sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) Zarząd Powiatu w Krasnymstawie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych reprezentowanego przez Pana Rafała Grenda-Wołkow wyraża pozytywną opinię niezbędną do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń- Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Andrzej Leńczuk

Członkowie Zarządu:

Marek Nowosadzki

Jan Mróz

Marek Nieścior

Piotr Suchorab

11.01. 2021 30/ 2021

**UCHWAŁA NR CCXXV/4083/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 12 stycznia 2021 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do projektu inwestycji drogowej
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra
od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zarząd Województwa Lubelskiego opiniuje pozytywnie projekt inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km.

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Rudnik oraz gminy Gorzków, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek


Zbigniew Wojciechowski

Wicemarszałek


Michał Mulawa



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Lublinie

LU.RPP.430.1.2021.KT

Lublin, 2021-01-11

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Szarynów 55, 87-100 Toruń
tel.: 079 271 00 68
REGON: 382535759
KRS: 0000771131
tel. 723-071-098, biuro@bpb.net.pl

2021-01-15
26/2021
TORUŃ

Zarząd Dróg Powiatowych
w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

Dotyczy: wniosku z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pan Rafał Grenda-Wołkow przedstawiciel firmy BPB Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, wnioskiem z dnia 22.12.2020 r., (data wpływu do tut. Zarządu 29.12.2020 r.) znak: L.dz. 883/2020 zwrócił się o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja realizowana będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:

- reprofilację istniejących rowów przydrożnych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę żelbetowych przepustów szczelinowych.

wp 15.01.2021
DT

Informujemy, że w świetle prawa rów odwadniający nieuszczelniony oraz przepusty służące do kształtowania zasobów wodnych traktowane są jako urządzenie wodne, na którego wykonanie czy też przebudowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne - art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Z uwzględnieniem powyższych ustaleń opiniuję pozytywnie przedmiotową inwestycję.

Z-CA DYREKTORA

Grzegorz Lipczuk

Rozdzielnik:

1. Adresat,
2. Rafał Grenda-Wołkow, BPB Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
3. a/a – RPP.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem, e-mail: iod@wodypolskie.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wodypolskie.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratrze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
wykonania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, którym Administrator zleca realizację zadań zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 553 z późn. zm.).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 8) Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez organ władzy publicznej.
- 9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Lublin, dnia 15.01.2021 r.

Zn. spr.: ZS.2215.1.77.2020

Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

Dotyczy: < wydania opinii do inwestycji drogowej >

W odpowiedzi na pismo Pana Rafała Grenda - Wołkow [Pełnomocnika] z dnia 22 grudnia 2020 roku [data wpływu do RDLP Lublin: 30 grudzień 2020 rok], w sprawie wydania opinii dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 5,549km”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na gruntach, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Biurowo Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

REGON: 382424250

NIP: 9571112978

KRS: 0000768562

tel. 733 031 900, biuro@bhb.net.pl

- WPŁYNĘŁO -

2021-01-25

741 2021

TORUŃ

Mirosław Waniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:

1. Rafał Grenda – Wołkow, Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw – EZD.



2021.01.25
D1

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	52864.113817.128261
Nazwa dokumentu	Odpowiedź ZS.2215.1.77.2020 ws. DP 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź ZS.2215.1.77.2020 ws. DP 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra
Sygnatura dokumentu	ZS.2215.1.77.2020
Data dokumentu	2021-01-15 13:48:07
Skrót dokumentu	F327DC72BCAF6AB7AA3B583BEBBABC62 3DD4921
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2021-01-15
Podpisane przez	Mirosław Janusz Waniewski Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.100.1.1.20593
Data wydruku:	2021-01-15 14:41:27
Autor wydruku:	Kuszpa Waldemar

Starszy Specjalista SL
ds. Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Waldemar Kuszpa



Gmina Rudnik
22 -330 Rudnik 71

6
tel./fax: (84) 684 11 23
<http://www.rudnik.gmina.pl>
e-mail: urząd@rudnik.gmina.pl

BI.7011.1.2021

Rudnik, 20.01.2021 r.

Pan

Rafał Grenda – Wołkow

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o

ul. Leszczynowa 55

87-100 Toruń

Urząd Gminy w Rudniku w odpowiedzi na pismo znak L.dz. 885/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kolonia Tarnogóra od km 0+000 od km 2+549 dł. 2,549” pozytywnie opiniuje projekt w/w drogi na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk
REGON: 382424250
NIP: 9571112978
KRS: 0000780302
biuro@bpb.net.pl

WÓJT
GMINY RUDNIK
Paweł Kucharczyk

Sporządził:

Marcin Sobstyl

2021-01-25
45/2021
TORUŃ

2021-01-25
DT

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego 1A, tel. 82 576 25 31
22-300 Krasnystaw

ONS-NZ.7040.17.2021

Krasnystaw, dn. 01.07.2021 r.

Biuro Projektów Budowlanych
- WPŁYNĘŁO -

2021-07-06
6/7/2021
TORUŃ



Biuro Projektów Budowlanych
ul. Główna 56/202
80-241 Gdańsk
REGON: 392474250
NIP: 9571112978
KRS: 0000768562

Wójt Gminy Gorzków
ul. Główna 9
22-315 Gorzków

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gorzków znak: ROŚ.6220.11.2021 z dnia 15.06.2021 r. (data wpływu: 18.06.2021 r.) o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km ok. 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km” i po zapoznaniu się z dołączoną dokumentacją, Kartą informacyjną przedsięwzięcia opracowaną przez P. inż. Agatę Piotrowską, MARCAD Sp. o.o., ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń, data opracowania: czerwiec 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla w/w przedsięwzięcia

Uzasadnienie

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km.

Zamierzone przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Cała inwestycja związana z rozbudową drogi powiatowej nr 3113L będzie obejmowała budowę:

- jezdni – planowana do wykonania jest nawierzchnia bitumiczna,
- zjazdów indywidualnych – planowana do realizacji jest nawierzchnia z kostki betonowej,
- chodnika – planowana do wykonania jest nawierzchnia z kostki betonowej,
- budowę przydrożnych rowów,
- budowę obustronnych poboczy,
- budowę przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej,
- budowę kanału technologicznego,
- oznakowanie.

Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że otoczenie planowanego odcinka drogi powiatowej stanowią tereny zabudowy usługowo-wypoczynkowej oraz zabudowa jednorodzinna.

W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano możliwe oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W analizie uwzględniono zarówno etap realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe, bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na środowisko, którego wielkość będzie zależać od organizacji i natężenia prac ziemno-budowlanych. Oddziaływanie będzie zmienne w ciągu doby i będzie występować w czasie prowadzenia prac, a emisja i jej skutki ustąpią całkowicie po zakończeniu robót.

W trakcie budowy inwestycji będą występowały oddziaływania związane z uciążliwością akustyczną z uwagi na prowadzenie prac ziemno-budowlanych z użyciem maszyn i pojazdów ciężkich. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią wraz z oddaniem inwestycji do użytku. Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że stosowane maszyny i urządzenia będą spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, w godzinach 6.00 – 22.00.

Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonywane prace będą powodowały okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza - wzrost stężeń tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, jednak ich stężenie nie będzie powodowało przekroczenia standardów jakości powietrza na działkach bezpośrednio sąsiadujących z budowanymi drogami.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, działalność wykonawcy może być związana z wytworzeniem odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) klasyfikują się głównie do grupy 17. Zgodnie z ustawą o odpadach odpady te powinny zostać w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady nienadające się do ponownego wykorzystania będą podlegały unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów. Powstające podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych odpady niebezpieczne (zużyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) będą gromadzone i przechowywane oddzielnie, a następnie transportowane do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety (TOI – TOI), których eksploatacją zajmie się posiadający stosowne zezwolenia podmiot wynajmujący. Ścieki bytowe będą przewożone do punktu zlewnego ścieków.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza – zakłada się, że poprawa stanu technicznego dróg poprawi płynność jazdy oraz ograniczy ryzyko nadmiernego pylenia aktualnie gruntowych nawierzchni budowanych dróg.

Przewiduje się, że po zrealizowaniu inwestycji hałas drogowy może być mniejszy, niż w chwili obecnej, jednak będzie to zależne w dużym stopniu od natężenia ruchu i stanu technicznego pojazdów użytkujących drogę.

Z informacji dołączonych do wniosku wynika, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i norm jakości powietrza zarówno na działkach sąsiadujących jak i działkach dalszych. Zasięg przewidywanego oddziaływania ograniczy się do terenów działek będących w bezpośrednim sąsiedztwie działek, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

PANSTWOWY GMINNY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzysko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
2. a/a

Do wiadomości:

1. Rafał Grenda – Wołkow, ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń

Gorzków, dnia 19.11.2021

ROŚ.6220.18.2021

2021-11-26

12.20 / 2021

TORUŃ

DECYZJA

Biuro Projektów Budowlanych
ul. Grunwaldzka 50
80-241 Gdańsk
REGON: 382424200
NIP: 9571112978
KRS: 0000768562
tel. 723-071-098, biuro

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do wniosku i karty informacyjnej złożonego przez Pana Rafała Grenda-Woźkow ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń Kol.- Tarnogóra od km długości 2,5490+000 do km 2+549”.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków należy zapewnić nadzór eksperta przyrodnika z co najmniej kilkuletnim, udokumentowanym doświadczeniem w pracy w terenie lub dorobkiem naukowym z zakresu ornitologii, którego zadaniem będzie kontrolowanie realizacji w/w prac w odniesieniu do obowiązujących zakazów ochrony gatunkowej. W przypadku stwierdzenia gniazd ptaków w okresie rozrodczym należy wstrzymać prace do czasu uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zgody na niszczenie gniazd i siedlisk gatunków chronionych, w myśl art. 56 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

26.11.2021
DT

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do usunięcia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie realizacji inwestycji należy zastosować następujące rozwiązania

- w sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew przeprowadzane będą w sezonie suchym, zabezpieczyć korzenie i glebę w ich otoczeniu od strat wilgoci;
- prowadząc prace w pobliżu drzew zachować ostrożność w celu niedopuszczenia do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego ;
- w bliskim sąsiedztwie drzew prace ziemne wykonywać ręcznie;
- w otoczeniu drzew nie składować materiałów budowlanych.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 01.12.2021 r. Pan Rafał Grenda-Wołkow ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń Kol.- Tarnogóra od km długości 2,5490+000 do km 2+549”. Do wniosku dołączono wymagane informacje i załączniki wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informacje o przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na podstawie art. 64 w związku z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Krasnymstawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem z dnia 25.10.2021 r. opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (WSTII.4220.61.221.BU)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie dnia 01.07.2021 r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ONS-NZ.700.17.2021)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu opinią z dnia 23.07.2021 r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (LU.ZZŚ.3.4360.184.2021.EK-D)

Wójt Gminy Rudnik postanowieniem z dnia 12.07.2021 r. zaopiniował pozytywnie w/w przedsięwzięcie.

Na podstawie uzyskanych opinii w dniu 04.11.2021 r. wydano postanowienie ROŚ.6220.17.2021 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, wtórnego i kumulującego. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127 Kpa § 1 i 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych i dołącza się do wniosku

na w/w pozwolenie. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, art. 72 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy termin o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT

Marek Kasprzak

Otrzymują:

1. Rafał Grenda-Wołkow
ul. Leszczynowa 55,
87-100 Toruń
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zamościu

Wobec • e zaskarżenia niniejszej decyzji
w trybk. właściwym stała się ona
w dniu 08.12.2021
ostateczna • odlega wykonaniu
Gorzaków • d 10.10.2022

Z up. WÓJTA


dr Piotr Zichosz
Zastępca Wójta

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Koł. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych wyszczególnionych w wykazie działek.

Przedsięwzięcie obejmie budowę dróg gminnych w obrębie:

- drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Koł. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km.

Cała inwestycja związana z rozbudową drogi powiatowej nr 3113L będzie obejmowała budowę:

- jezdni – planowana do wykonania jest nawierzchnia bitumiczna,
- zjazdów indywidualnych – planowana do realizacji jest nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej,
- chodnika – planowana do wykonania jest nawierzchnia z kostki betonowej szarej,
- budowę przydrożnych rowów,
- budowę obustronnych poboczny,
- budowę przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej,
- budowę kanału technologicznego,
- oznakowanie.

Objęty budową odcinek drogi powiatowej ma swój początek w miejscowości Suszeń w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3110L. Następnie projektowana droga powiatowa biegnie w kierunku wschodnim przebiegając przez miejscowości Potasznia oraz Borsuk, do granicy gminy Gorzków.

Roboty budowlane wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania i przeglądy techniczne.

Roboty budowlane wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania i przeglądy techniczne. Wszystkie roboty wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora. Na etapie realizacji przedsięwzięcia dominować będą roboty ziemne i nawierzchniowe, wykonywane metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem sprzętu samojezdnego, napędzanego silnikami spalinowymi oraz roboty instalacyjne

W trakcie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się do rozbiórki żadnych istniejących obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogrodzeń).

Dla terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dalej: mpzp, przyjęty uchwałą nr XIII/66/2004 Rady Gminy Gorzków z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Súszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km w żaden sposób nie będzie miało wpływu na morfologię cieku, dla którego utworzono jednolitą część wód powierzchniowych. do środowiska wodnego, stąd nie ma ryzyka jego wpływu na wskaźniki fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne określające stan/potencjał ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody, odpowiadającym warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu/potencjału, z uwzględnieniem kategorii wód, według rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych dla wód przedmiotowych zlewni rzecznych oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne. Jednolitej części wód podziemnych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz częściowo rolniczej, która stanowi obszar ubogiej fitocenozy, na które składają się przedstawiciele pospolitych gatunków roślinności. W obrębie inwestycji nie stwierdzono w bezpośrednim zasięgu oddziaływania obecności gatunków chronionych na podstawie *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409)*.

Nie stwierdzono w obrębie inwestycji drzew zasiedlonych przez chronione gatunki bezkręgowców. W zasięgu inwestycji możliwe jest występowanie drobnych ssaków w postaci np. pospolitych gatunków gryzoni bytujących na sąsiadujących polach uprawnych lub nieużytkach, przy czym na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania ich siedlisk.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie naruszać ani negatywnie wpływać na gatunki flory i fauny występujące na terenie inwestycji oraz w cieku wodnym Łopuszanka oddalonym o 2 km od przedmiotowej inwestycji z uwagi na zastosowanie działań chroniących środowisko opisanych w dalszej części opracowania, ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do polepszenia jakości stanu otoczenia z uwagi na zmniejszenie pylenia istniejącej drogi gruntowej, która zostanie zastąpiona drogą

o nawierzchni z kostki betonowej.

Z uwagi na obecność w obrębie przedmiotowej inwestycji drzew uniemożliwiających wykonanie inwestycji zgodnie z projektem przewiduje się dokonanie ich wycinki. Zgodnie z art.21 ust.2 *Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363z późn. zm.)*. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone prace budowlane. Działania zabezpieczające środowisko na tym etapie to głównie:

- zabezpieczenie terenu przed wyciekami z maszyn i urządzeń poprzez stosowanie wyłącznie sprawnego sprzętu z ważnymi badaniami technicznymi,
- prowadzenie prac budowlanych w porze dnia,
- ograniczenie do minimum uciążliwość dla ludzi i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów dostawczych (materiały do budowy).

W trakcie budowy inwestycji będą występowały oddziaływania związane z uciążliwością akustyczną z uwagi na prowadzone prace ziemno-budowlane z użyciem maszyn i pojazdów ciężkich.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, działalność wykonawcy może być związana z wytworzeniem odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) klasyfikują się głównie do grupy 17.

Woda do wykonania robót drogowych dostarczana będzie na miejsce budowy cysternami – beczkowozami, które przystosowane będą do realizacji robót drogowych w specjalnych pojemnikach (np. o pojemności 1000 l) lub pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej. Wodę do celów socjalnych dla pracowników dostarczy i zapewni na czas wszystkich prac wykonawca robót.

Inwestycja polegająca na rozbudowie dróg drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km będzie dotyczyła istniejącej drogi powiatowej nr 3113L. Na terenie inwestycji nie stwierdzono siedlisk stanowiących obszary cenne przyrodniczo, tereny te ponadto w miejscowym planie zagospodarowania wskazane są pod inwestycję drogi publicznej, a więc rozeznanie w

tym zakresie zostało na etapie sporządzania mpzp wykonane.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do działań o dużym bądź zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na etapie realizacji, w przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia lub maszyny budowlanej ich praca zostanie wstrzymana, aż do usunięcia nieprawidłowości.



PROTOKÓŁ NR GG.6630.192.2021 z narady koordynacyjnej

w sprawie uzgodnienia sytuowania dokumentacji projektowej:

proj.bud.kan.technologicznego w pasie dr.powiatowej nr 3113L w m Borsuk, Majdan Kobylański gm. Gorzków,
m. Suszeń gm. Rudnik, m. Bobliwo, m. Wirkowice gm. Izbica ,na dz. według załączonego wykazu.

Inwestor lub projektant: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie , Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Nr zlecenia: GG.6630.192.2021 r.....Data wpływu: 2021-11-08 r.

Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania : Marian Świechowicz

Starosta Krasnostawski

na naradzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie po rozpatrzeniu wniosku:

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie , Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

w dniu 2021-11-18

u z g o d n i ł lokalizację : proj.bud.kan.technologicznego w pasie dr.powiatowej nr 3113L w m Borsuk, Majdan
Kobylański gm. Gorzków, m. Suszeń gm. Rudnik, m. Bobliwo, m. Wirkowice gm. Izbica ,na dz. według
załączonego wykazu.

przy zachowaniu poniższych uwag i zaleceń:

1. Prace ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarządzających sieciami uzbrojenia terenu krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych należy powiadomić instytucje branżowe.
2. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi zmianami). O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę Krasnostawskiego.
- 3 W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.
4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarządcy drogi (dotyczy inwestycji realizowanych w pasach drogowych).

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

Biuro Projektów Budowlanych
-WPLYNĘŁO-

2021-12-01
380/2021
TORUŃ



BPB Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń
NIP: 8792710068
REGON: 382535759
KRS: 0000771131
tel. 723-071-098, biuro@bpb.net.pl

Z up. STAROSTY
Tadeusz Szewczak
Geodeta Powiatowy

2021. 01.12.2021
DT

Norie



Urząd Gminy Rudnik
22 -330 Rudnik 71

tel./fax: (84) 684 11 23
<http://www.rudnik.gmina.pl>
e-mail: urząd@rudnik.gmina.pl

Rudnik, dnia 03 marca 2022 r.

BI.7014.1.2022

Biurowo Projektów Budowlanych
- W P R O J E K T -

2022-03-07
338/2022
TORUŃ

BPB Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55
87 - 100 Toruń

W nawiązaniu do pisma znak: L.dz.139/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r dot. inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 Gmina Rudnik pozytywnie uzgadnia przedmiotową inwestycję w zakresie kolizji z siecią wodociagową.

Z up. WÓJTA GMINY
Grzegorz Repeć
SEKRETARZ GMINY

20.07.03.2022
DT

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 31.12.2021 r.

KD.7121.213.2021

Biurow Projektów Budowlanych
WYKONANO

2022-01-18
831 2022
TORUŃ

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzkie 56/202
80-241 Gdańsk

Dotyczy: zaopiniowania geometrii drogi powiatowej nr 3113 L Suszeń – Kol. Tarnogóra

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.12.2021 r. o wydanie opinii geometrii drogi powiatowej nr 3113 L Suszeń – Kol. Tarnogóra, od km 0+000 do km 2+549, działając na podstawie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz.784)

opiniuję pozytywnie

geometrię drogi powiatowej nr 3113 L Suszeń – Kol. Tarnogóra, od km 0+000 do km 2+549.

W załączeniu:

1. Projekt budowlany (1 egz.)

Z up. STAROSTY
Andrzej BEREZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
Komunikacji, Transportu
i Dróg Publicznych

Otrzymują:

1. Adresat
Adres do korespondencji:
ul. Leszczyńska 55, 87-100 Toruń
2. aa

op. 18.01.2022
DT

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Chełm

22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+48 82) 562 27 00

fax: (+48 82) 562 27 05

e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 27.07.2022r.

L. dz. 8956 /7691/2022

Egz. nr 1

Biuro Projektów Budowlanych
WPŁYNĘŁO

Biuro Projektów Budowlanych
ul. Leszczynowa 55
87-100 Toruń

2022 07 28
417122
LXRYN

247/KUD/2022

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2022r. w załączeniu przesyłamy **uzgodniony** projekt wykonawczy: „Przebudowa linii i przyłącza napowietrznych nN w związku z usunięciem kolizji z rozbudową drogi powiatowej nr 3113L w m. Suszeń i Borsuk”.

Inwestor/zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22-300 Krasnymstaw

Dokumentacja została rozpatrzona w zakresie zgodności z Warunkami usunięcia kolizji nr 31/RE3/2022 z dnia 05.05.2022r.

Termin powyższych ustaleń mija w dniu **zgodnie z Warunkami usunięcia kolizji nr 31/RE3/2022 z dnia 05.05.2022r.**

Uwagi:

Bez uwag.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji technicznej przez RE Chełm nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za błędy popełnione na etapie obliczeń technicznych oraz wynikających z nich rozwiązań konstrukcyjnych, a także za opracowanie niezgodne z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, wymogami ustawy „Prawo Budowlane” oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm

podpis, pieczęć
Sławomir Niedziela

Zał. - 2 szt.

1. Zał. nr 1 – Projekt wykonawczy – szt. 4;
2. Zał. Nr 2 – Zgody właścicieli działek – kpl. 1.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Biuro Projektów Budowlanych.
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Sławomir Szepel

27.07.2022
DT



Biuro Projektów i Inżynierii
- WBPB
2022.03.10
1841 2027
TOP

BPB Sp. z o.o.
ul. Tatarska 55, 02-100 m.st. Warsz.
NIP: 8792710262
REGON: 14253575
KRS: 0000771131
tel. 723-071-098, biuro@bpb.net.pl

2

Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnostaw

Lublin, 10 marca 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU-8600 /22/IB

Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń- Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549
dł. 2,549 km

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek z dnia 25 02 2022 r. dotyczący uzgodnienia mapek sytuacyjnych do projektu:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń- Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km”

Uwaga:

- **Prace w pobliżu infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności- występują kable światłowodowe**

- Informujemy, że na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest również infrastruktura innych operatorów. W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami.

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonaadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonaadzor lub kierować na adres:

10.03.2022
DT

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 35
e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP
4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.
5. W miejscach reprofilacji istniejących rowów; wjazdów; przejść poprzecznych przez jezdnię- sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez dwudzielne rury osłonowe; końce rur wyprowadzać min 0,5 poza w/w obrysy ; uszczelnić; zachować głębokość przykrycia min 0,7 mb- w przypadku wypłylenia staraniem i na koszt inwestora dokonać jej pogłębienia. Urządzenia telekomunikacyjne typu studnia; słupki; słup- bezwzględnie lokalizować poza obrysami poboczy; rowów; wjazdów- w przypadku gdy ich posadowienie znajdzie się w/w strefie- staraniem i na koszt inwestora dokonać ich przełożenia W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący
6. W przypadku braku możliwości wykonania zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej bądź zachowania normatywnych wysokości przykrycia, należy wystąpić do Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przełożenie sieci.
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Irénousz Bartyka

Główny Specjalista
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Gorzków-Osada, dnia 15.02.2022 r.

WKW.7021.4.2022.MS

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55
87-100 Toruń

Biuro Projektów Budowlanych
- WPŁYNĘŁO -

2022-02-21
279/22
TORUŃ

U z g o d n i e n i e

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 20.01.2022 r., (data wpływu do tut. Organu 25.01.2022r.) w sprawie uzgodnienia materiałów do zgłoszenia robót opracowanych dla zadania pn: „ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do 2+549, dł. 2,549 km*” w zakresie kolizji z siecią wodociągową.

Uzgadniam bez uwag w/w rozbudowę drogi w zakresie kolizji z siecią wodociągową w miejscowości Borsuk gmina Gorzków zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiącą integralny załącznik do niniejszego uzgodnienia.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. a/a.

WÓJT
Marek Kasprzak

20 21.02.2022
DT



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zamość, dnia 13 września 2022 r.

LU.ZUZ.3.4210.326.2021.KK

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	14-09-2022
uk 2321	
znak sprawy	

Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 §1 i §2 pkt 2 w zw. z art. 218 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), na wniosek złożony przez Powiat Krasnostawski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Grenda-Wońkow, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

zaświadcza,

że decyzja Nr 1/D/ZUZ/2022 z dnia 04.01.2022 r. znak: LU.ZUZ.3.4210.326.2021.AH, stała się ostateczna i prawomocna w dniu 01.04.2022r.

Przedmiotową decyzją Powiat Krasnostawski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę istniejących rowów poprzez wykonanie zmiany ich wymiarów oraz przebudowę fragmentu rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku 101,67 m rurą PVC Dn 400x11,7 SN8 SDR 34 oraz budowę betonowych przepustów pod zjazdami, obręb Suszeń, obręb Majdan Kobylański, gm. Rudnik, pow. krasnostawski, obręb Borsuk, obręb gm. Gorzków, pow. krasnostawski, obręb Wirkowice II, obręb Bobliwo, gm. Izbica, pow. krasnostawski.

DYREKTOR

Eugeniusz Daciuk

Otrzymują:

(ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Rafał Grenda Wońkow – pełnomocnik wnioskodawcy
2. a/a



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zamościu**

LU.ZUZ.3.4210.326.2021.AH

Biurowo Projektów Budowlanych
Zamość, dnia 4 stycznia 2022 r.

2022-01-10
20/2022
TORUŃ

DECYZJA NR 1/D/ZUZ/2022

Na podstawie art. 16 pkt. 65a, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 331 ust. 3, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Krasnostawski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Grenda-Wońkow, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów oraz budowę przepustów realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km”, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o r z e k a

I. Udzielić dla Powiatu Krasnostawskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie pozwolenia wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

a) przebudowę istniejących rowów poprzez wykonanie zmiany ich wymiarów oraz przebudowę fragmentu rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku 101,67 m rurą PVC Dn 400x11,7 SN8 SDR 34 oraz budowę betonowych przepustów pod zjazdami, obręb Suszeń, obręb Majdan Kobylański, gm. Rudnik, pow. krasnostawski, obręb Borsuk, obręb gm. Gorzków, pow. krasnostawski, obręb Wirkowice II, obręb Bobliwo, gm. Izbica, pow. krasnostawski

Parametry rowu:

- szerokość dna: min. 0,40 m,
- głębokość: min. 0,50 m
- nachyl. skarp 1:1,5,
- skarpy i dno umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw

Długości poszczególnych rowów do przebudowy:

- długość proj. rowu nr 1: 2537,48 m
- długość proj. rowu nr 2: 2525,57 m
- długość proj. rowu krytego: 101,67 m

Położenie urządzeń wodnych – w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- początek proj. rowu nr 1: X = 5641872.1110 Y = 8429321.8913
- koniec proj. rowu nr 1: X = 5641205.7634 Y = 8431697.2301
- początek proj. rowu nr 2: X = 5641865.4156 Y = 8429423.2067

10.01.2022
DT

- koniec proj. rowu nr 2: X = 5641199.7051 Y = 8431683.5641
- początek proj. rowu krytego: X = 5641861.1400 Y = 8429321.8200
- koniec proj. rowu krytego: X = 5641865.4156 Y = 8429423.2067

Wykaz przepustów pod zjazdami:

L.p.	Długość [m]	Średnica [mm]	materiał	Działka	Obręb	Jednostka ewidencyjna	Rzędna dna początku	Rzędna dna końca	Współrzędne początku	Współrzędne końca
1.	10,94	600	beton	303	0016	060609_2	282,73	282,58	X:5641873.9955	X:5641874.953
									Y:8429357.2347	Y:8429368.1312
2.	9,37	600	beton	303	0016	060609_2	282,47	282,24	X:5641875.4891	X:5641876.0736
									Y:8429374.3717	Y:8429383.7252
3.	10,90	600	beton	303	0016	060609_2	282,01	281,62	X:5641876.3388	X:5641876.3688
									Y:8429391.9042	Y:8429402.8006
4.	10,55	600	beton	303	0016	060609_2	281,57	281,14	X:5641876.3353	X:5641876.156
									Y:8429404.179	Y:8429414.7302
5.	10,00	600	beton	303	0016	060609_2	280,07	279,71	X:5641873.5044	X:5641872.4366
									Y:8429441.2291	Y:8429451.1719
6.	9,40	600	beton	303	0016	060609_2	278,66	278,34	X:5641868.9743	X:5641867.4671
									Y:8429481.3653	Y:8429490.6479
7.	9,97	600	beton	303	0016	060609_2	278,40	277,69	X:5641865.7906	X:5641863.5959
									Y:8429499.3266	Y:8429509.0506
8.	9,46	600	beton	303	0016	060609_2	277,56	277,26	X:5641862.7037	X:5641860.2186
									Y:8429512.6451	Y:8429521.7756
9.	10,74	600	beton	303	0016	060609_2	276,43	276,10	X:5641852.5722	X:5641849.4641
									Y:8429547.1257	Y:8429557.4045
10.	9,24	600	beton	303	0016	060609_2	275,68	275,33	X:5641845.8647	X:5641843.1908
									Y:8429569.3086	Y:8429578.1516
11.	8,95	600	beton	303	0016	060609_2	274,56	274,13	X:5641838.3265	X:5641835.4555
									Y:8429595.197	Y:8429603.6783
12.	9,95	600	beton	303	0016	060609_2	273,19	272,67	X:5641830.5235	X:5641827.9747
									Y:8429620.9501	Y:8429630.5733
13.	9,45	600	beton	303	0016	060609_2	270,93	270,28	X:5641821.5419	X:5641819.6183
									Y:8429657.8525	Y:8429667.1074
14.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	267,56	266,91	X:5641813.0581	X:5641811.7587
									Y:8429705.3663	Y:8429714.7208
15.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	261,44	261,03	X:5641799.7745	X:5641798.4843
									Y:8429801.5757	Y:8429810.9256
16.	9,24	600	beton	303	0016	060609_2	260,48	260,18	X:5641796.5008	X:5641795.2379
									Y:8429825.2994	Y:8429834.4511
17.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	259,69	259,52	X:5641792.3837	X:5641790.9095
									Y:8429853.841	Y:8429863.1636
18.	9,24	600	beton	303	0016	060609_2	259,27	259,21	X:5641786.6045	X:5641785.1614

									Y:8429890.388	Y:8429899.5145
19.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	259,08	259,02	X:5641781.4715	X:5641779.9981
									Y:8429922.8464	Y:8429932.1691
20.	9,51	600	beton	190	0007	060603_2	249,83	249,32	X:5641689.2444	X:5641689.3288
									Y:8430229.9377	Y:8430239.449
21.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	248,29	248,05	X:5641693.7416	X:5641694.9699
									Y:8430277.3896	Y:8430286.7478
22.	10,17	600	beton	190	0007	060603_2	247,81	247,56	X:5641696.4876	X:5641697.5057
									Y:8430296.3767	Y:8430306.4931
23.	11,43	600	beton	190	0007	060603_2	246,25	246,03	X:5641701.8944	X:5641702.5254
									Y:8430372.3598	Y:8430383.7808
24.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	224,85	224,65	X:5641705.4128	X:5641705.8304
									Y:8430442.9363	Y:8430452.3655
25.	9,45	600	beton	190	0007	060603_2	244,99	243,79	X:5641706.2167	X:5641706.6439
									Y:8430482.5729	Y:8430492.013
26.	10,91	600	beton	190	0007	060603_2	242,74	242,50	X:5641712.0561	X:5641712.9337
									Y:8430539.6025	Y:8430550.4734
27.	9,11	600	beton	190	0007	060603_2	241,93	241,82	X:5641714.7866	X:5641715.2834
									Y:8430583.7233	Y:8430592.8225
28.	9,07	600	beton	190	0007	060603_2	241,81	241,70	X:5641715.3004	X:5641715.0462
									Y:8430593.2884	Y:8430602.351
29.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	240,95	240,81	X:5641688.4625	X:5641682.7167
									Y:8430656.0155	Y:8430663.5035
30.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	240,58	240,42	X:5641674.3468	X:5641668.6004
									Y:8430674.4087	Y:8430681.8957
31.	11,02	600	beton	190	0007	060603_2	239,11	239,02	X:5641608.5006	X:5641604.9376
									Y:8430774.2777	Y:8430784.7037
32.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	238,78	239,70	X:5641597.3765	X:5641594.6461
									Y:8430809.7538	Y:8430818.7887
33.	9,43	600	beton	190	0007	060603_2	238,01	237,89	X:5641574.7404	X:5641571.2537
									Y:8430877.8386	Y:8430886.602
34.	2,55	600	beton	190	0007	060603_2	237,67	237,63	X:5641564.518	X:5641563.479
									Y:8430902.5874	Y:8430904.9117
35.	9,42	600	beton	190	0007	060603_2	237,59	237,46	X:5641562.2222	X:5641558.3232
									Y:8430907.7753	Y:8430916.3491
36.	9,41	600	beton	190	0007	060603_2	237,31	237,15	X:5641555.0683	X:5641550.9455
									Y:8430923.2098	Y:8430931.6712
37.	9,42	600	beton	190	0007	060603_2	235,84	235,73	X:5641511.5368	X:5641506.2972
									Y:8431000.2605	Y:8431008.0935
38.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	235,32	235,20	X:5641486.3309	X:5641480.6684
									Y:8431035.9267	Y:8431043.4779
39.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	234,86	234,75	X:5641463.6816	X:5641458.0209

									Y:8431066.1309	Y:8431073.6835
40.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	233,98	233,84	X:5641424.1892	X:5641418.2916
									Y:8431117.8918	Y:8431125.2608
41.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	232,73	232,58	X:5641371.6212	X:5641365.7235
									Y:8431183.5751	Y:8431190.9441
42.	9,94	600	beton	190	0007	060603_2	231,45	231,30	X:5641318.8934	X:5641313.1181
									Y:8431250.4488	Y:8431258.537
43.	9,54	600	beton	190	0007	060603_2	230,90	230,76	X:5641298.3922	X:5641293.5066
									Y:8431280.1624	Y:8431288.3622
44.	9,74	600	beton	190	0007	060603_2	229,89	229,75	X:5641279.6436	X:5641279.0897
									Y:8431343.2143	Y:8431352.9413
45.	9,42	600	beton	190	0007	060603_2	229,08	228,87	X:5641277.5096	X:5641276.0381
									Y:8431399.8695	Y:8431409.1739
46.	9,94	600	beton	190	0007	060603_2	223,43	223,34	X:5641222.5319	X:5641220.1503
									Y:8431634.3072	Y:8431643.9561
47.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	223,56	223,48	X:5641216.4952	X:5641214.2334
									Y:8431617.4516	Y:8431626.6151
48.	9,46	600	beton	190	0007	060603_2	224,34	224,13	X:5641230.7705	X:8431561.7362
									Y:8431552.3751	Y:5641229.4009
49.	9,19	600	beton	190	0007	060603_2	226,47	226,13	X:5641238.6667	X:5641237.0405
									Y:8431491.7676	Y:8431500.8091
50.	9,50	600	beton	190	0007	060603_2	229,11	228,91	X:5641267.9042	X:5641266.5201
									Y:8431396.8084	Y:8431406.2106
51.	10,72	600	beton	190	0007	060603_2	229,80	229,64	X:5641268.8147	X:5641269.1299
									Y:8431349.7042	Y:8431360.4242
52.	10,63	600	beton	190	0007	060603_2	230,78	230,64	X:5641285.1448	X:5641280.2325
									Y:8431281.7591	Y:8431291.1908
53.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	231,16	231,02	X:5641299.5921	X:5641294.1073
									Y:8431260.4433	Y:8431268.1246
54.	10,81	600	beton	190	0007	060603_2	231,61	231,45	X:5641317.0102	X:5641310.323
									Y:8431236.0816	Y:8431244.5755
55.	10,74	600	beton	190	0007	060603_2	232,03	231,87	X:5641334.6984	X:5641327.9885
									Y:8431213.8659	Y:8431222.2499
56.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	232,34	232,20	X:5641347.9258	X:5641342.0282
									Y:8431197.3384	Y:8431204.7074
57.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	233,73	233,59	X:5641405.7219	X:5641399.8259
									Y:8431125.1227	Y:8431132.4916
58.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	234,50	234,37	X:5641437.7164	X:5641432.0496
									Y:8431084.2644	Y:8431091.8124
59.	10,74	600	beton	190	0007	060603_2	235,29	235,16	X:5641477.0208	X:5641470.5784
									Y:8431031.8405	Y:8431040.4318
60.	9,46	600	beton	190	0007	060603_2	237,22	237,05	X:5641543.7481	X:5641539.5284

									Y:8430923.8839	Y:8430932.3456
61.	9,45	600	beton	190	0007	060603_2	237,64	237,52	X:5641554.6833	X:5641550.8062
									Y:8430900.3639	Y:8430908.987
62.	9,45	600	beton	190	0007	060603_2	237,96	237,83	X:5641563.9668	X:5641560.3777
									Y:8430878.2726	Y:8430887.0171
63.	9,45	600	beton	190	0007	060603_2	238,9	237,97	X:5641567.6718	X:5641564.2601
									Y:8430868.6224	Y:8430877.44
64.	9,45	600	beton	190	0007	060603_2	238,51	238,41	X:5641578.5952	X:5641575.6394
									Y:8430837.3651	Y:8430846.3441
65.	9,39	600	beton	190	0007	060603_2	239,43	239,34	X:5641614.2326	X:5641609.6689
									Y:8430739.1874	Y:8430747.397
66.	10,44	600	beton	190	0007	060603_2	240,26	240,08	X:5641654.6936	X:5641648.3381
									Y:8430683.7549	Y:8430692.0355
67.	10,94	600	beton	190	0007	060603_2	240,81	240,62	X:5641674.4687	X:5641667.8198
									Y:8430657.871	Y:8430666.5567
68.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	241,04	240,92	X:5641684.6429	X:5641678.906
									Y:8430644.5795	Y:8430652.0744
69.	9,63	600	beton	190	0007	060603_2	241,76	241,64	X:5641704.4425	X:5641703.4637
									Y:8430597.2743	Y:8430606.851
70.	9,42	600	beton	190	0007	060603_2	242,14	242,02	X:5641703.4512	X:5641704.3404
									Y:8430568.3065	Y:8430577.6845
71.	9,40	600	beton	190	0007	060603_2	243,26	243,06	X:5641693.2673	X:5641699.6363
									Y:8430516.9862	Y:8430526.2882
72.	11,44	600	beton	190	0007	060603_2	245,78	245,56	X:5641691.782	X:5641692.3523
									Y:8430396.5885	Y:8430408.0146
73.	9,44	600	beton	190	0007	060603_2	246,68	246,49	X:5641689.8037	X:5641690.3071
									Y:8430351.7767	Y:8430361.2017
74.	9,46	600	beton	190	0007	060603_2	247,57	247,38	X:5641687.2848	X:5641687.8864
									Y:8430307.2228	Y:8430316.6645
75.	9,16	600	beton	190	0007	060603_2	248,63	248,41	X:5641681.5291	X:5641682.8867
									Y:8430264.7758	Y:8430273.8354
76.	17,56	600	beton	190	0007	060603_2	249,92	249,09	X:5641679.3982	X:5641679.7904
									Y:8430228.0146	Y:8430246.2657
77.	9,37	600	beton	303	0016	060609_2	251,40	250,90	X:5641682.9885	X:5641681.235
									Y:8430199.8393	Y:8430209.041
78.	10,90	600	beton	303	0016	060609_2	253,19	252,82	X:5641694.2587	X:5641690.9863
									Y:8430162.0541	Y:8430172.4548
79.	9,11	600	beton	303	0016	060609_2	254,02	253,71	X:5641702.3407	X:5641699.3208
									Y:8430139.0652	Y:8430147.6592
80.	9,24	600	beton	303	0016	060609_2	255,30	255,08	X:5641715.8882	X:5641712.83
									Y:8430100.4477	Y:8430109.1653
81.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	255,88	255,65	X:5641723.7638	X:5641720.6394

									Y:8430077.9979	Y:8430086.9042
82.	11,37	600	beton	303	0016	060609_2	257,14	256,84	X:5641740.7948	X:5641737.0304
									Y:8430029.4507	Y:8430040.1812
83.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	257,76	257,53	X:5641749.2656	X:8430014.2106
									Y:8430005.3043	Y:5641746.1411
84.	16,67	600	beton	303	0016	060609_2	259,09	259,00	X:5641772.1711	X:5641769.5679
									Y:8429918.2813	Y:8429934.7443
85.	9,13	600	beton	303	0016	060609_2	259,16	259,10	X:5641773.8681	X:5641772.4414
									Y:8429907.5494	Y:8429916.5721
86.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	259,33	259,28	X:5641778.5873	X:5641777.1129
									Y:8429877.7061	Y:8429887.0287
87.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	259,78	259,59	X:5641783.2906	X:5641781.8165
									Y:8429847.9597	Y:8429857.2823
88.	10,94	600	beton	303	0016	060609_2	261,09	260,65	X:5641788.8709	X:5641787.3756
									Y:8429808.1686	Y:8429819.0044
89.	9,94	600	beton	303	0016	060609_2	262,30	261,78	X:5641792.2642	X:5641790.9056
									Y:8429783.5787	Y:8429793.4238
90.	9,40	600	beton	303	0016	060609_2	265,05	264,44	X:5641798.2852	X:5641796.9949
									Y:8429739.9463	Y:8429749.2961
91.	9,43	600	beton	303	0016	060609_2	267,49	266,84	X:5641803.1045	X:5641801.8088
									Y:8429705.0454	Y:8429714.3877
92.	10,66	600	beton	303	0016	060609_2	269,45	268,72	X:5641807.0015	X:5641805.3444
									Y:8429676.7836	Y:8429687.314
93.	10,65	600	beton	303	0016	060609_2	271,14	270,40	X:5641812.5026	X:5641809.9598
									Y:8429652.913	Y:8429663.2681
94.	10,40	600	beton	303	0016	060609_2	272,18	271,52	X:5641816.1041	X:5641813.7239
									Y:8429637.2263	Y:8429647.3517
95.	9,19	600	beton	303	0016	060609_2	273,04	272,56	X:5641820.2331	X:5641817.91
									Y:8429621.0774	Y:8429629.9722
96.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	275,19	274,76	X:5641832.7228	X:5641829.9911
									Y:8429578.566	Y:8429587.6004
97.	9,94	600	beton	303	0016	060609_2	275,95	275,61	X:5641838.7116	X:5641835.8351
									Y:8429558.7599	Y:8429568.273
98.	9,94	600	beton	303	0016	060609_2	276,60	276,29	X:5641844.6522	X:5641841.7757
									Y:8429539.1134	Y:8429548.6265
99.	9,47	600	beton	303	0016	060609_2	278,11	277,78	X:5641856.4679	X:5641854.4361
									Y:8429495.5105	Y:8429504.7587
100.	9,44	600	beton	303	0016	060609_2	280,14	279,79	X:5641863.8506	X:5641862.8428
									Y:8429438.4056	Y:8429447.7901
101.	10,71	600	beton	303	0016	060609_2	259,26	259,05	X:5641783.75	X:5641774.06
									Y:8429908.97	Y:8429906.68
102.	13,62	600	beton	303	0016	060609_2	256,99	256,72	X:5641734.85	X:5641747.34

									Y:8430039.64	Y:8430042.74
103.	11,54	600	beton	190	0007	060603_2	249,22	248,99	X:5641678.31	X:5641688.86
									Y:8430246.58	Y:8430244.34

II. Strona uprawniona opisana w pkt I decyzji jest zobowiązana do:

- 1) Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
- 2) Utrzymywania wykonanych urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, zgodnie z zaleceniami ich producenta, złożoną dokumentacją oraz warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) Zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego Wodom Polskim - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.

Uzasadnienie

Powiat Krasnostawski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Grenda-Wońkow, wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów oraz budowę przepustów realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km”.

Do wniosku załączono dokumentację wymaganą przepisami prawa, w tym: operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych.

Na podstawie ustawy Prawo wodne pozwolenie wymagane jest na:

- wykonanie urządzeń wodnych – art. 389 ust. 6, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Wójt Gminy Gorzków, decyzją z dnia 19.11.2021r. znak: ROŚ.6220.182021 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km”.

Celem przedmiotowej inwestycji jest utrzymanie właściwego odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenów objętych opracowaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km. W celu utrzymania właściwego odwodnienia przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę rowu oraz budowę przepustów na rowie celem wykonania zjazdów.

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113L Suszeń-Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549, dł. 2,549 km nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe przy zachowaniu odpowiednich działań zapewniających ochronę środowiska gruntowo wodnego zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji. Rów przeznaczony do przebudowy oraz projektowane przepusty na rowie zapewnią ciągłość odwadniania na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z regulacją art.397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania

urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Mając na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych materiałów. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z-CA DYREKTORA

Joanna Sapuła
Joanna Sapuła

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Rafał Grenda-Wońkow - pełnomocnik wnioskodawcy
2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 KPA
3. a/a

Do wiadomości:

1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 230,05 zł. (słownie: dwieście trzydzieści złotych 05/100)