

Ogłoszenie nr 560432892-N-2021 z dnia 15.06.2021 r.

Krasnystaw: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 515127-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540032645-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510038197-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl, https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZP.3610.8.2020.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km. Planowany odcinek drogi położony jest na terenie Miasta Krasnystaw o dł. 1,97 km (od km 2+188 do km 4+158) i na terenie gminy Krasnystaw o dł. 4,536 km (od km 4+158 do km 8+694). Droga klasy „Z” (zbiorecza). Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 5,0 do 6,0 m. Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m wymagające utwardzenia kruszywem na odcinkach nieobjętych budową chodnika. W pasie drogi nr 3121L zlokalizowane są przyłącza: napowietrznej linii energetycznej, telekomunikacyjne, gazowe, przyłącza wodociągowe w tym istniejące zasuwy wodociągowe oraz przyłącza kablowe nn. W celu poprawy bezpieczeństwa planowana jest budowa chodników jednostronnych oraz budowa ścieżki rowerowej (zakłada się budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od km 2+188 do km 5+859), wykonanie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego, wykonanie przejść dla pieszych (w tym wyniesione przejście zlokalizowane w pobliżu Szkoły Podstawowej), wykonanie przystanków komunikacji publicznej z peronami (lokalizację uzgodnić należy z poszczególnymi Gminami). Wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi i konserwacja rowów wraz z zaprojektowaniem przepustów pod drogą (występuje problem zalewania drogi powiatowej w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 842). Należy rozważyć przebudowę istniejącego przepustu znajdującego się pod drogą na wysokości działki nr 321/1. W zakresie robót, związanych z rozbudową drogi przewiduje się: budowę kanałów technologicznych.

II.4) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 25.03.2020 do 15.06.2021

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

26/05/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

zmianie ulega sposób płatności

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć tj. ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r (Dz.U. z 2020r. poz. 491) i konsekwencjami jakie ten stan wywołał tj. występującymi w tym zakresie dużymi utrudnieniami w zakresie organizacji pracy różnych instytucji i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej. Sytuacja epidemiczna spowodowała wydłużenie czasu realizacji umowy z powodu długiego oczekiwania na uzyskanie informacji od gestora sieci światłowodowej o projektowanych nitkach światłowodowych i ewentualnych rezerwach tej sieci niezbędnych do złożenia wniosku o odstąpienie od obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym do Ministra Cyfryzacji oraz wobec nie wydania zgody na odstąpienie w ustawowym terminie tj. decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych (wniosek złożono dnia 05.10.2020 r. o odstąpienie od obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym do Ministra Cyfryzacji, decyzja o odstąpieniu od obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowych została wydana w dniu 29.04.2021r.). Wydłużony czas oczekiwania na decyzję o odstąpieniu, również miał wpływ na przyjęcie właściwej koncepcji zamierzenia projektowego. Przywołane powyżej okoliczności, uniemożliwiają w istotnym stopniu możliwość wykonania umowy w

terminie. Zamawiający napotkał okoliczności zewnętrzne, związane z przedłużającym się czasem oczekiwania na decyzję dotyczącą odstąpienia od obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowych, powodującą konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na okres przekraczający 12 miesięcy, które wymagają elastyczności w celu dostosowania umowy do nowych okoliczności bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) przewiduje możliwość zmiany warunków umowy uwzględniając stan epidemii. Realizacja umowy z terminem dłuższym niż 12 miesięcy z jedną płatnością po wykonaniu całości zadania, wpływa znacząco na płynność finansową wykonawcy i utrudnia funkcjonowanie jego biura. Mając na uwadze postulaty wykonawcy dotyczące zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia tj. dopuszczenie płatności częściowej oraz zapobieżenie powstania strat po stronie wykonawcy, w szczególności w trudnym okresie występowania stanu epidemii, Zamawiający wprowadził zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia. Zmiana uwzględnia możliwość płatności częściowej. Zmiana postanowień umownych na podstawie tej okoliczności nie prowadzi do zmiany charakteru umowy oraz nie powoduje zmiany charakteru całego zamówienia ani rodzaju zamówienia. Zmiana sposobu płatności nie generuje dodatkowych kosztów i tym samym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz zmiana ta spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: